



B.28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—012

日期: 2021 年 6 月 11 日 晴 24/22℃

监理 工作 情况	C27 到 C26 机位道路勘察, 弯道宽度测量: 10.3 米。 C27 机位平台巡检, 宽度测量: 59.3 米。 升压站基准点复测, 与原定点位有误差, 最大误差 3 厘米。 参加会议, 初步确定档案编号: GYPDBFD—001, 待业主确认。 C11 到 C12 机位道路勘察, 厚度测量: 28 厘米。 C37 机位卸桩旁站。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1) C27 到 C26 机位道路施工, 现场挖掘机 2 台, 装载机 1 台, 3 名看护人员。 2) C11 到 C12 机位道路上料铺设, 15 台自卸车, 1 台铲车, 3 名看护人员。 3) C37 机位卸桩, 1 台吊车, 2 台货车, 施工人员 5 名。
其他事项		
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字):