



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—019

日期: 2021 年 6 月 18 日 晴 16/15℃

监理 工作 情况	升压站综合楼基础巡视。 N12 号机位巡检。 C37 号机位巡检。 召开图纸会审、技术交底会议。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程 有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公 司 4、山东得胜电力股份有限公 司	1) C37 号机位道路平整, 1 台装载机, 1 台振动碾, 挤密打桩机维修中, 现场 5 名施工人员, 管桩进场验收。 2) N12 号机位基坑验槽, 现场 8 名施工人员。 3) 升压站 1 台钎探机进场, 现场 8 名施工人员。 4) C21~C20 机位道路碾压完成。 5) C20~C19 机位道路刮平完成。 6) C19~升压站道路铺垫。 7) C45 机位道路刮平、碾压完成。 8) C46 机位道路碾压 50%。 9) C28 机位开挖完成 90%。
其他事项		
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 