



B.28 监 理 日 志

工程名称:涪源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD-ZHJL-B.28-020

日期: 2021 年 6 月 19 日 晴 16/15℃

监理 工作 情况	C37 号机位巡检。 升压站巡检。 C28 号机位巡检。 C29 号机位巡检。 C28 到 C29 号机位道路巡检。 N12 号机位基坑巡检。	
	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程 有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公 司 4、山东得胜电力股份有限公 司	1) C37 号机位引孔工具焊接, 1 台挤密打桩机, 4 名施工人员。 2) C28 号风机基础开挖完成, 基坑清理, 2 台挖掘机, 1 台装载机, 8 名施工人员。 3) C29 号机位场平, 1 台挖掘机, 无看护人员。 4) C28 到 C29 号机位道路施工, 1 台振动碾, 1 台刮平机, 1 名看护人员。
其他事项	C37 号机位, 发电机未打接地桩, 现场电线杂乱, 且接线不符合要求。	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人:孙晨晨	总监理工程师(签字): 徐耀生	