



B.28 监 理 日 志

工程名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号：GYPDBFD—ZHJL—B.28—003

日期：2021 年 6 月 2 日 多云 9℃

监理 工作 情况	N12 号机位道路巡检。 C30 号机位平台巡检 道路巡检。 升压站巡检。 C37 号机位巡检。 召开 2021 年 6 月安全月启动仪式。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司； 3、承德中恒电力工程有限公司	1) N12 号机位修路巡检，一钩一铲，进度约 30%。 2) C30 号机位平台已完成正在修路，一钩机，进度约 10%。
其他事项	召开 2021 年 6 月安全月启动仪式，主题：落实安全责任，推动安全发展。	
本日现场监理人员	徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人：孙晨晨	总监理工程师（签字）： 	