



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—022

日期: 2021 年 6 月 21 日 晴 19/16℃

监理 工作 情况	C37 机位巡检。 C28 机位巡检。 C29 机位巡检。 召开第 4 次监理例会, 第 3 次安全监理例会。	
	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1) C37 机位打桩施工, 已打 17 根, 爆桩 11 根。 2) C26 到 C27 机位主路清表。 3) C29 机位平台降级施工, 2 台挖掘机, 看护人员 2 名。
其他事项		
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生