



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—025

日期: 2021 年 6 月 24 日 多云 18/16℃

监理 工作 情况	C30 机位基坑验线。 L15 机位道路变更巡检。 C37 机位试桩检查。 C45 机位基坑开挖检查。 安全检查: 升压站、一标段钢筋加工厂、三标段钢筋加工厂、C45 号机位、C28 号机位、N12 号机位。 参加安全例会。 C28 号机位 N12 号机位验槽。 N09 号机位道路勘察。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1) C30 机位基坑放线开挖, 1 台挖掘机, 1 台自卸车, 5 名施工人员。 2) C37 机位试桩, 2 台打桩机, 1 台吊车, 10 名施工人员。 3) C26、C27 号机位道路垫料。 4) C27 机位平台降级。 5) C29 机位路基填筑。 6) C28 基础验槽。 7) C45 机位基础开挖。
其他事项		
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字): 徐耀生