



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—030

日期: 2021 年 6 月 29 日 多云 22/19℃

监理 工作 情况	1、升压站巡检。C28 基坑巡检。N12 基坑巡检。C45 基坑巡检。C35 基坑巡检。 2、升压站综合楼基础垫层模板验收。 3、升压站 35KV 配电室基础垫层模板验收。 4、三标段锚盘到场验收检查。二标段锚盘到场验收检查。 5、C30 基坑验槽: 线管直径 150mm, 长度 10.9m/根, 共 10 根。直径 100mm, 长度 10.9m/根, 共 2 根。基坑下口直径 23.5m 和 22.5m, 上口直径 28.5m, 基坑深度 4.3m, 马道宽 6.3m, 高 4m, 上口边长 8.6m。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、C35 机位开挖。2、C34 机位放线。 3、综合楼基础垫层模板清槽、安装。 4、围墙、35kV 配电室、综合楼基础放线。 5、升压站临电安装。 6、35kV 配电室基础钎探。 7、C30 风机基础清槽、验槽、垫层浇筑。 8、N12 基础锚栓笼安装。9、C09 道路填筑。 10、L08 平台降级、C29 基坑开挖。 11、C19 基础开挖。12、C19 基础钢筋制作。 13、C20 机位放线。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字):