



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—031

日期:2021 年 6 月 30 日 多云 20/16℃

监理 工作 情况	1、C29 号机位基坑开挖验线。 2、二标段钢筋取样。 3、外线 N1、N2、N5、N6、N7、N8 基塔基础验线。 4、升压站综合楼基础巡检。 5、N12 号机位锚栓验收。 6、C30 号机位基础垫层混凝土浇筑巡检。 7、C45 号机位巡检。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、C35 机位开挖。 2、C45 机位穿管、支模板、打垫层。 3、配电室、围墙、基础垫层浇筑。 4、围墙、35kV 配电室、综合楼基础模板安装。 5、综合楼基础放线。 6、C30 风机基础清槽、验槽、垫层浇筑。 7、C20、C21 机位平台清表。 9、L15 道路填筑.. 10、C29 基坑开挖。 11、C30 机位垫层浇筑。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生