



B.28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 编号: GYPDBFD-ZHJL-B.28-009

日期: 2021 年 6 月 8 日 多云 18/8℃

监理 工作 情况	C27 到 C26 机位道路放线, 道路勘察, 宽度测量。 L08 号机位道路勘察。 参加进度协调会议。 参加道路施工技术交底会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程 有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公 司	1) C27 到 C26 机位道路放线中, 道路勘察选最优路线。测量宽度: 4.4 米。 2) L08 道路施工填方和占用耕地现场勘察, 现场闲置两台钩机, 一台铲车。 3) 参加施工进度协调会议, 并给予相应的合理施工建议。 4) 参加道路施工技术交底会议, 并提出相应的施工安全、技术要求。
其他事项		
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人: 孙晨晨	总监理工程师(签字): 徐耀生	