



## B.28 监理日志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 编号: GYPDBFD-ZHJL-B.28-010

日期: 2021 年 6 月 9 日 多云雷 18/9°C

监理工作情况	C27 到 C26 机位道路放线, 道路勘察, 宽度测量。 L08 号机位道路勘察填方。 C37、C44 机位道路。 C19-C20-C21 道路。 C37、C44、C10、C11 道路高压线路勘察。 升压站钻井施工。
施工单位	施工内容及进度
施工情况	1) C27 到 C26 机位道路放线中, 道路勘察选最优路线 C27 支线开挖, 排水沟未安装涵管。 2) L08 道路施工填方和占用耕地现场勘察, 现场无作业施工。 3) C37-C44 道路上料铺设, C37 平台清表, 未覆盖防尘网, 道路施工未安装安全警示标识牌, 限 24 小时整改完毕, 路宽 4.5 米厚度±30 厘米, 机械有 3 辆铲车 1 台压路机 9 辆自卸车。 4) C19-C20-C21 道路今日无施工作业。 5) C37、C44、C10、C11 机位及道路四处离 10KV 高压线路近, 存在安全隐患, 供电公司现场勘察确定技改方案。 6) 升压站钻井施工, 钻井机一台, 存在未设置安全警戒警示标识牌, 无防护措施。
其他事项	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军
记录人:高东星	总监理工程师(签字):