



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—032

日期: 2021 年 7 月 1 日 雷阵雨 25/13℃

监理 工作 情况	1、C28 号机位基础钢筋绑扎巡视。 2、C29 号机位基础开挖巡视。 3、N09 机位道路施工巡视。 4、C34 号机位验线。 5、C37 号机位挤密桩施工巡视。 6、C35 号机位基础验线: 标高 4.3 米; 垫层外线 11.1 米, 要求外放 10 米; PE 管道歪斜, 底排管离基地面间距不符合要求, 责令整改; 垫层入模, 施工人员 8 名。 7、C44 卸桩巡视, 吊车一台, 人员 4 名。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、C35 机位清槽、预埋件安装、电缆穿管。 2、C34 机位放线、开挖。3、35kV 配电室、围墙垫层基础放线。 4、升压站临电安装。5、综合楼基础模板安装。 6、N1、N2、N3、N5、N6、N7、N8、N10、N14、N15、N16、N17、N18、N19 (共 14 基) 铁塔基础分坑完成。7、送出线路模板加工 (已完成 2 基)。 8、基础试挖 (N2.N6.N7 试挖完成, 暂时未受到阻拦)。 9、送出线路钢筋加工。10、测量基础占地面积 (已完成 30 基)。 11、C29 基础开挖完成 50%。12、C28 基础钢筋绑扎。 13、C19-C20 机位平台刮平压实。14、L08 主路填筑、机位平台降级挖方。 15、N09、C30、C29 路基填筑。16、C19 基坑开挖、清槽完成。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字): 徐耀生