



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—042

日期: 2021 年 7 月 11 日 晴 26/20℃

监理 工作 情况	1、C35 机位锚栓验收。 2、升压站脚手架搭设、水泵房基础钢筋绑扎检查。 3、C27 机位验槽验模及垫层浇筑检查。 4、L08 机位锚栓验收。 5、C45 机位钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C11、C52 机位平台换填土施工, C26 机位平台挖土方降标高施工; (2) 施工道路部分路基换填碾压施工。 2、风机基础 (1) C44、C11 风机基础土方开挖施工, C52 风机机位降水及土方开挖施工; (2) C27 风机基础垫层浇筑施工; (3) C35、C20、C29 风机基础钢筋绑扎施工; (4) C19、C45 风机基础模板安装施工; (5) L08 风机基础锚栓安装施工; (6) 桩基设备等待转场。 3、升压站 (1) 综合楼脚手架搭设施工; (2) 35kV 配电室基础一次回填土施工; (3) 深井泵池基础筏板及板墙钢筋绑扎施工; (4) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N10、N12 铁塔基础模板安装及钢筋绑扎施工、基础混凝土浇筑施工; (2) N5 铁塔基础垫层混凝土浇筑施工; (3) N6N7 铁塔基础土方开挖施工。
其他事项		无
本日现场监理人员		朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 李永生