



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—044

日期: 2021 年 7 月 13 日 阴 19/16℃

监理 工作 情况	1、升压站巡检。 2、一标钢筋加工厂巡检。 3、三标钢筋加工厂巡检。 4、C11 基础验槽。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C52、L15、C03 机位平台换填土施工, C26 机位平台挖土方降标高施工; (2) 施工道路部分路基换填碾压施工。 2、风机基础 (1) C35、C20、L08 风机基础钢筋绑扎施工, C29 风机基础模板支设施工; (2) C19、C45 风机基础混凝土浇筑施工。(3) 桩基设备转场至 C02 机位。 3、升压站 (1) 35kV 配电室脚手架搭设施工; (2) 综合楼地梁模板安装及钢筋绑扎施工; (3) 深井泵池板墙及顶板混凝土浇筑施工; (4) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N1 铁塔基础模板钢筋绑扎及混凝土浇筑施工; (2) N27 铁塔基础土方开挖施工。
其他事项	无	
本日现场监理人员	高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人:孙晨晨	总监理工程师(签字): 	