



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 7 月 14 日 晴 28/20℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—045

监理 工作 情况	1、C29 机位混凝土浇筑旁站, 凌晨 5 点 30 开始施工截止 18 点收面完成。共 12 小时 30 分。浇筑方量 567 方。 2、C45 机位混凝土浇筑旁站。凌晨 5 点 30 开始施工截止 20 点收面完成。共 14 小时 30 分。 3、L08 机位绑筋巡检。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 升压站主进场路返修施工。 (2) C44、L15 机位平台土方换填土施工。 2、风机基础 (1) C35、C20、L08 风机基础钢筋绑扎施工; (2) C45、C29 风机基础混凝土浇筑施工。(3) 桩基设备转场至 C02 机位。(4) C52 机位开挖施工; 3、升压站 (1) 35kV 配电室脚手架搭设施工; (2) 综合楼地梁模板安装及钢筋绑扎施工; (3) 深井泵池板墙及顶板混凝土浇筑施工; (4) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N1 铁塔基础模板安装及钢筋绑扎, 基础混凝土浇筑施工; (2) N27、N28 铁塔基础垫层浇筑施工。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):