



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 7 月 15 日 晴 25/21℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—046

监理 工作 情况	1、C19 机位基础混凝土浇筑旁站,早 7 点半开盘下午 5 点浇注完毕,用砼 663 方。 2、升压站巡检。 3、外线 N1 垫层浇筑、N5 巡检。 4、C20 机位基础钢筋绑扎巡检。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C44、L15、C03 机位平台换填土施工, C26 机位平台挖土方降标高施工; (2) 升压站主进场道路反修; 2、风机基础 (1) C19 风机基础浇筑; (2) C20、C35 风机基础钢筋绑扎、L08 风机基础钢筋绑扎及模板支设; (3) C11 风机基础垫层浇筑、C34 机位锚栓安装施工; (4) C52 风机基础降水; (5) 桩基设备转场至 C02 机位。 3、升压站 (1) 综合楼地梁模板安装及钢筋绑扎施工; (2) 深井泵池板墙及顶板混凝土浇筑施工; (3) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N27、N28、N29 基础支模及钢筋绑扎; (2) N30、N31 垫层浇筑;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 