



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—047

日期: 2021 年 7 月 16 日 多云 20/18℃

监理 工作 情况	1、L08 机位基础混凝土浇筑旁站, 早晨 6:30 开盘, 下午 6:30 浇筑完成。共施工 12 小时。混凝土浇筑 588 方。 2、C28 机位接地电阻测试检验。3、C34 机位锚栓锚盘验收。 4、C19 机位基础养护巡检。5、CO2 机位桩点验收。 6、C35 机位巡检。7、升压站综合楼钢筋验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C44、L15、C03 机位平台换填土施工, C26 机位土石方外运; (2) 升压站主进场道路反修。 2、风机基础 (1) L08 风机基础浇筑; (2) C20、C34 风机基础钢筋绑扎; (3) C52 风机基础降水及开挖; (4) 桩基设备转场至 C02 机位。 3、升压站 (1) 深井泵房板墙顶板混凝土浇筑; (2) 综合楼支墩地梁模板安装; (3) 综合楼地梁模板安装; (4) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N27、N30 基础浇筑; (2) N1 钢筋绑扎及支模。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生