



B.28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 7 月 18 日 阴 20/19℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—049

监理 工作 情况	1、升压站 35KV 配电室基础地梁砼浇筑旁站, 共浇筑 12m ³ , 上午 8 时开盘—9 时收盘结束。 2、一标钢筋取样。 3、C35 机位基础钢筋验收。 4、C11 机位锚栓验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N09 机位路填筑、C26 机位土石方外运及填筑; (2) 升压站主进场道路反修; 2、风机基础 (1) C52 机位土方开挖 (2) C11 机位锚板安装; (3) C27、C21、C34 风机基础钢筋绑扎; (4) C52、C44 风机基础降水; (5) 桩基设备转场至 C02 机位。 (6) C35 机位模板安装及混凝土浇筑 (视天气情况待定) 3、升压站 (1) 综合楼支墩地梁模板拆除放线; (2) 配电室地梁混凝土浇筑; (3) 深井泵池板墙顶板模板拆除 (4) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N8、N44 基础开挖; (2) N31 基础浇筑。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字):