



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—050

日期:2021年7月19日 阴 21/18℃

监理 工作 情况	1、C35 机位基础混凝土浇筑旁站, 砼浇筑:750m ³ 早 5 时 30 分开盘一下午 6 时收盘结束。 2、一标钢筋送检。 3、召开第八次监理例会, 第七次安全监理例会。 4、C51 机位桩点验收。 5、外线 N30、N31 塔基巡视。 6、C20 机位钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N09 机位路填筑、C26 机位土石方外运及填筑; (2) 升压站主进场道路反修土方外运; 2、风机基础 (1) C52 机位土方开挖 (2) C11、C20 机位锚板安装及验收; (3) C34、C21。 C27 风机基础钢筋绑扎; (4) C52、C44 风机基础降水及开挖; (5) C02 机位送桩。 (6) C35 机位模板安装及混凝土浇筑 (视天气情况待定); 3、升压站 (1) 综合楼框架柱钢筋绑扎; (2) 配电室地梁模板拆除; (3) 综合楼楼梯模板安装; (4) 围墙砌筑施工。 (5) 综合楼脚手架搭设 4、送出线路 (1) N7、N8 钢筋绑扎及模板支设; (2) N30 基础浇筑; (3) N42、N41 基础开挖;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):