



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—033

日期: 2021 年 7 月 2 日 雷阵雨 26/13℃

监理 工作 情况	1、C28 号机位基础钢筋绑扎巡视。2、C29 号机位平台基础开挖巡视。 3、N09 号机位道路施工巡视。4、C34 号机位基础开挖巡视。 5、C21 号机位基础开挖巡视。 6、C19 号机位基础垫层浇筑: 上口直径 30 米, 下口直径 23.2 米, 深 4.3 米; 马槽 4.0 米, 宽 6 米; 上口边长 9 米; 电缆保护管 9X 直径 150、11 米/根, 2X 直径 100、11 米/根。 7、二标、三标钢筋取样送检。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、C35 机位垫层浇筑完成。2、C34 机位土方开挖完成 60%。 3、C29 机位土方开挖完成 70%。4、C28 机位基础钢筋绑扎完成 90%。 5、35kV 配电室基础钢筋绑扎施工。6、升压站围墙基础模板安装施工。 7、综合楼基础模板安装施工完成 40%。 8、N14、N15、N16、N17 号送出线路铁塔基础试挖因阻工未完成。 9、送出线路测量塔位入场道路占地面积已完成。 10、C19 机位平台局部换填施工完成, C20 机位平台局部换填施工完成 30%。 11、N09 机位入场道路施工完成 10%。12、L08 机位平台施工完成。 13、C20 机位基础开挖完成 20%。 14、三标段钢筋、PE 管、接地材料已送检。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军
记录人: 孙晨晨		总监理工程师(签字):