



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—051

日期: 2021 年 7 月 20 日 多云 20/19℃

监理 工作 情况	1、C20 机位基础混凝土浇筑旁站, 早晨 7 点开盘截止下午 17 点 10 分, 共用时 10 小时 10 分, 共浇筑 645 方。 2、升压站巡检。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N09 机位降级及机位路填筑; (2) C26 机位土石方外运及填筑。 2、风机基础 (1) C44、C52 机位基础开挖; (2) C27、C34、C21 基础钢筋绑扎; (3) C20 机位混凝土浇筑浇注。 3、升压站 (1) 围墙基础砌筑; (2) 综合楼一层框架柱钢筋绑扎; (3) 综合楼满堂红架子搭设; (4) 综合楼一层梁底模板安装。 4、送出线路 (1) N7 基础浇筑; (2) N10-N15 接地施工。
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人: 孙晨晨	总监理工程师 (签字): 	