



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 7 月 21 日 多云 22/19℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—052

监理 工作 情况	1、C27 机位钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N09 机位降级及机位路填筑; (2) C26 机位土石方外运及填筑; 2、风机基础 (1) C44 基础地基承载力试验 (2) C27 基础支模 (3) C52 风机基础开挖; (4) C21 机位钢筋绑扎; 3、升压站 (1) 围墙基础砌筑。 (2) 配电室满堂红架子搭设 (3) 综合楼一层框梁, 顶板, 楼梯模板安装。 4、送出线路 (1) N47 基础钢筋绑扎及模板绑扎; (2) N7、N8、N30、N31 接地安装;
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人: 孙晨晨	总监理工程师 (签字): 徐耀生	