



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 7 月 24 日 晴转阴 27/17℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—055

监理 工作 情况	1、C34 机位基础混凝土浇筑旁站, 早上 6 点 30 分开始, 下午 2 点 50 分结束, 共浇筑 750m ³ 。 2、升压站巡检, 一次柱梁板钢筋及模板检查。 3、C52 基坑降水巡检, 验收垫层浇筑。 4、C44 机位静载试验。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N09 机位降级及机位路填筑; (2) C26 机位土石方外运及填筑; 2、风机基础 (1) 继续 C44 基础桩基试验; (2) C52 机位垫层浇筑; (3) C19 机位箱变模板支设; (4) C11 机位基础钢筋绑扎; (5) C12 机位基础降水; (6) C34 机位基础浇筑; 3、升压站 (1) 围墙砌筑; (2) 综合楼一层梁, 顶板钢筋绑扎; (3) 配电室, 梁顶板模板安装; 4、送出线路 (1) N46 基础掏挖施工; (2) N47、N18 基础接地安装;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字): 