



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPD BFD—ZHJL—B.28—056

日期:2021 年 7 月 25 日 晴转阴 26/17℃

监理 工作 情况	1、升压站综合控制楼一层顶板梁、板钢筋,模板验收,混凝土浇筑旁站,早上 10 点 10 分开始, C30 砼浇, 下午 4 点 00 分结束, 共浇筑 158m ³ 。 2、送出线路 N44、N45、N46 塔基巡检。 3、C11 机位钢筋模板验收, C19 接地电阻和箱变基础钢筋验收。 4、C44 机位静载试验。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) N09 机位降级及机位路填筑; (2) C26 机位土石方外运及填筑; 2、风机基础 (1)C52、C12 机位降水; (2)C45 机位箱变放线; (3)C44 基础桩基试验; (4)C19 机位箱变基础支模; (5)C11 机位基础模板安装及验收; 3、升压站 (1) 围墙砌筑。(2) 综合楼一层梁, 顶板钢筋绑扎。 (3) 配电室, 梁顶板模板安装。(4) 综合楼一层顶板混凝土浇筑。 4、送出线路 (1) N46 基础掏挖; (2) N45 基础混凝土浇筑; (3) N44 基础支模; 四、主要设备材料到货情况: 1、风机基础 (1) 锚栓已到场 20 套 (共计 36 套); (2) 锚盘已到场 25.5 套 (共计 36 套);
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人:孙晨晨	总监理工程师(签字): 	