



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—060

日期: 2021 年 7 月 29 日 阴 21/14℃

监理 工作 情况	1、C37、C44 机位巡检。2、升压站 35KV 配电室顶板钢筋验收。 3、C44 基础验槽。4、C34 机位接地电阻测试检查。 5、外线 N42 基础钢筋验收。6、参加安全例会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N06 机位路填筑; 2、风机基础 (1) C44 基础垫层浇筑;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	(2) C26、C12 机位基础开挖; C37 机位截桩完成。 (3) N09、C52 机位基础钢筋绑扎; (4) C45、C35 机位箱变基础施工; (5) N06 机位降水;
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 围墙砌筑; (2) 配电室梁顶板钢筋绑扎; (3) 综合楼二层脚手架搭设, 梁顶板模板安装;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N42 基础浇筑; (2) N2、N3、N4 基础垫层浇筑;
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人:孙晨晨	总监理工程师(签字): 徐耀生	