



B.28 监 理 日 志

工程名称: 洁源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.28-034

日期: 2021年7月3日 雷阵雨 26/12℃

监理 工作 情况	1、升压站综合楼基础钢筋绑扎, 围墙基础清理巡视。 2、C28 机位基础模板安装完成, 进行验收。 3、C19 基坑降排水巡视, 由于下雨, 导致混凝土损失。 4、C34 号机位巡检。 5、C45 号机位巡检。 6、外线钢筋加工厂地脚螺栓取样。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限 公司; 3、承德中恒电力 工程有限公司 4、山东得胜电力 股份有限公司	1、C19 机位降水、清淤。2、C45、C34、C35 机位降水。 3、C29 基础开挖完成 85%。4、C28 基础钢筋、模板验收。 5、C26、C27 机位平台降级挖方 6、围墙基础模板安装。 7、综合楼基础钢筋绑扎。 8、配电室、围墙, 基础清理。 9、临水、临电安装。 10、加工 N4 基础模板完成, N1 基础模板完成三分之一。 11、N15 基础加工钢筋笼完成。 12、地脚螺栓三方见证取样。
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人: 孙晨晨	总监理工程师(签字): 	