



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—061

日期: 2021 年 7 月 30 日 多云 25/16℃

监理 工作 情况	1、升压站巡检。 2、C26 机位基坑验槽。 3、外线 N03 钢筋模板验收。 4、N09 机位刚筋膜板验收。 5、C12 机位基坑验槽。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力 股份有限公司	1、道路及平台 (1) N06、C03 机位主路填筑; 2、风机基础 (1) C26 基础垫层浇筑; (2) N09 基础支模; (3) C44 锚栓安装; (4) C12、N06 机位降水; (5) C45、C35 机位箱变基础钢筋绑扎; (6) C52 机位钢筋绑扎; 3、升压站 (1) 围墙砌筑; (2) 配电室女儿墙模板安装; (3) 综合楼二层梁顶板框架柱模板安装; (4) 综合楼框架柱钢筋绑扎。 (5) 主变基础开槽; 4、送出线路 (1) N2、N3、N4 基础钢筋绑扎及模板支设; (2) N41 基础开挖。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 