



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 7 月 31 日 晴 24/19℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—062

监理 工作 情况	1、N09 机位基础砼浇筑旁站, 早上 6 点开始下午 5 点 30 结束, 共浇筑 586m ³ 。 2、C26 机位锚栓验收。 3、升压站巡检。 4、C19 机位基础土方回填检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C50、C03 机位主路填筑; 2、风机基础 (1) C26 锚笼组装; (2) N09 基础浇筑; (3) C44、C52 机位基础钢筋绑筋; (4) C02 基础开挖; (5) C45、C35 机位箱变基础钢筋绑扎及支模; (6) N06 机位打井降水; 3、升压站 (1) 围墙砌筑; (2) 配电室女儿墙模板安装; (3) 综合楼二层梁顶板钢筋绑扎; (4) 主变构架基础垫层浇筑; (5) 围墙基础垫层浇筑; 4、送出线路 (1) N4、N41 基础浇筑。
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人: 孙晨晨	总监理工程师 (签字): 徐耀生	