



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—035

日期:2021年7月4日 阴 14/13℃

监理 工作 情况	1、C28 号机位基础混凝土浇筑巡检, 塌落度检查。 2、沽源县平定堡镇 150MW 风电项目首台风机基础顺利浇筑完成。自 05:30 分至 14:45 分, 历时 9 小时 15 分钟, 共浇筑 565m³。 3、外线钢筋、地脚螺栓送检。 4、升压站院墙混凝土基础模板安装完成, 浇筑巡检。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、C19 补交混凝土。2、C20 机位开挖。3、C45 机位锚板安装。 4、C34 机位开挖。5、完成 C19~C20 机位平台铺垫碾压。 6、N09 路基填筑。7、L08 平台降段。8、完成 C29 基坑开挖。 9、C28 基础混凝土浇筑。10、围墙基础模板安装。 11、综合楼基础钢筋绑扎。 12、临建安装。 13、N1 基础模板加工。 14、钢筋加工。 15、基础试挖。 16、地脚螺栓送检。
其他事项		无
本日现场监理人员		高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 