



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-B.28-036

日期: 2021 年 7 月 5 日 小雨 18/16℃

监理 工作 情况	1、召开第 6 次监理例会, 第 5 次安全监理例会。 2、升压站综合楼基础底筋绑扎, 35KV 配电室基础入模巡检。 3、升压站 100T 钢筋取样。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台: L08 基础土方开挖施工, C26 平台降标高施工。 2、一标段: N12 基础钢筋绑扎施工, C29 基础垫层支模施工。 3、二标段: C19 基础垫层浇筑施工, C20 基础土方开挖施工。 4、三标段: C45 基础钢筋绑扎倒运及绑扎施工, C34 基础垫层浇筑施工。 5、升压站: 围墙放线及砌筑施工, 35kV 配电室基础钢筋绑扎施工。 6、送出线路: 钢筋加工制作, 模板制作, 等待征地协调。
其他事项		无
本日现场监理人员		高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师(签字): 