



B.28 监 理 日 志

工程名称: 沾源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—038

日期: 2021 年 7 月 7 日 晴 25/18℃

监理 工作 情况	1、升压站钢筋送检。 2、升压站综合楼基础混凝土浇筑检查。 3、C30 机位基础钢筋初验, 不合格, 责令整改: (1) 钢筋间距不均; (2) 同一区域内, 钢筋搭建不符合要求, 可加附加筋, 未见; (3) 接地焊接点焊渣清理不干净; (4) 同一区域, 接头安装间距不均, 不符合要求; (5) 箱变基础构造柱及剪力墙未设置水平筋。 4、C45 机位锚栓锚盘验收。 5、C34 机位验槽。 6、外线 N13 基础验线。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、C19、C35 基础锚栓安装施工; 2、C20、C34 基础垫层浇筑施工; 3、C21、L08 基础土方开挖施工; 4、C30 基础钢筋绑扎施工; 5、N12 基础模板安装施工; 6、升压站围墙砌筑施工, 综合楼及 35kV 配电室基础混凝土浇筑施工; 7、送出线路 N14、N13 铁塔基础土方开挖施工; 8、C44 基础引孔及打桩施工。
其他事项		无
本日现场监理人员		高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字):