



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—039

日期:2021年7月8日 晴 20/16℃

监理 工作 情况	1、N12 机位基础混凝土浇筑 C40F150 旁站, 共浇筑 579 方, 早上 7 点到下午 15 点 30 分浇筑完毕。 2、C19 机位锚栓验收。 3、C20 机位基础巡检。 4、外线送出 N14、N15 基础模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C20、C21、C34、C35 平台换填土施工; (2) 施工道路部分过水路面路基换填施工。 2、风机基础 (1) C27、C21 风机基础土方开挖施工; (2) C20、C34 风机基础垫层浇筑施工; (3) C45、C19 风机基础钢筋绑扎施工; (4) N12 风机基础混凝土浇筑施工; (5) C44 机位桩基基础打桩施工。 3、升压站 (1) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N14、N13、N15 铁塔基础模板安装及钢筋绑扎施工。
其他事项		无
本日现场监理人员		高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):