



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—040

日期: 2021 年 7 月 9 日 晴 22/17℃

监理 工作 情况	1、升压站现场巡检, 综合楼框柱钢筋验收。 2、L08 机位基坑验槽。 3、N12、C28 机位基坑巡检。 4、C21 机位基坑验槽。5、召开打桩问题协调会议。 6、C29 机位锚栓验收。 7、C30 机位基础钢筋验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司; 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C21、C35 平台换填土施工; (2) 施工道路部分过水路面路基换填施工。 2、风机基础 (1) C27、C11 风机基础土方开挖施工, C52 风机机位降水施工; (2) L08 风机基础垫层浇筑施工; (3) C45、C19 风机基础钢筋绑扎施工, C30 风机基础钢筋绑扎及模板安装施工; (4) C21 风机基础垫层浇筑施工; (5) C35、C29 风机基础锚栓安装施工; (6) C44 机位桩基础打桩施工完成。 3、升压站 (1) 综合楼框架柱绑扎及模板安装施工、混凝土浇筑施工; (2) 综合楼及 35kV 配电室基础一次回填土施工; (3) 围墙砌筑施工。 4、送出线路 (1) N13 铁塔基础模板安装及钢筋绑扎施工; (2) N11 铁塔基础垫层浇筑混凝土施工; (3) N15 铁塔基础混凝土浇筑施工。
其他事项	无	
本日现场监理人员	朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人:孙晨晨	总监理工程师(签字): 徐唯	