



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—065

日期: 2021 年 8 月 3 日 多云 22/18℃

监理 工作 情况	1、C44 机位基础砼浇筑旁站, 共计 645m ³ 早:6 时开盘一下午:16 时 50 分收盘结束。 2、升压站巡检。 3、C52 接地电阻测试。 4、C10 机位基础验模。5、外线 N48 钢筋模板检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (无); 2、风机基础 (1) C35、C26、C12 机位基础钢筋绑筋及模板支设;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	(2) C44 机位基础浇筑; (3) N12、C21 箱变基础支模; (4) C10 机位基础开挖; (5) NO6 机位打井降水;
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 围墙墙体砌筑; (2) 主变基础模板安装砼浇筑; (3) 事故油池墙板钢筋绑扎;
	4、山东得胜电力股份有限公司	(4) 35KV 配电室及综合楼屋面女儿墙砼浇筑; 4、送出线路 (1) N48 钢筋绑扎及模板支设。
其他事项	无	
本日现场监理人员	徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人:孙晨晨	总监理工程师(签字): 	