



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 8 月 4 日 阴 20/18℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—066

监理 工作 情况	1、C21 机位接地电阻测试。 2、C28、N12 机位混凝土试块, 一标钢筋, 取样送检。 3、外线 N4+1 基础混凝土浇筑检查。 4、C20 机位巡检。 5、C37 机位基础验槽。6、C35 机位箱变基础验筋验模。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (无); 2、风机基础 (1) C12、C26 基础钢筋绑扎; (2) C28 箱变基础浇筑; (3) C37 基础垫层浇筑; (4) C34、C21 机位箱变基础绑扎钢筋、支模板; (5) NO6 机位降水; 3、升压站 (1) 围墙砌筑; (2) 综合楼、配电室女儿墙模板拆除; (3) 主变、构架基础模板安装; (4) 库房基础砌筑; (5) 主变埋件安装; (6) 辅助用房框架柱钢筋绑扎混凝土浇筑; (7) 围墙基础浇筑南面; 4、送出线路 (1) N57、N57+1 基础开挖; (2) N57、N57+1 垫层浇筑; (3) N4+1 基础浇筑。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生