



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 8 月 5 日 多云 20/16℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—067

监理 工作 情况	1、外线 N57 钢筋模板检查。 2、升压站巡检。 3、外线 N2 钢筋模板检查。 4、C26 机位钢筋模板验收。 5、C10 机位锚栓验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (无); 2、风机基础 (1) C26 基础支模; (2) C37、C10 锚栓笼组装; (3) C12 机位钢筋绑扎
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	安装; (4) C35 机位箱变基础浇筑混凝土; (5) C34、C21 机位箱变基础绑
	3、承德中恒电力工程有限公司	扎钢筋、支模板; (6) NO6 机位降水; (7) 集电线路试挖验坑; 3、升压站 (1) 围墙墙体砌筑; (2) 主变基础预埋件及模板安装;
	4、山东得胜电力股份有限公司	(3) 事故油池模板安装; (4) 辅助用房柱模板安装; (5) 备变墙体砌筑; (6) 仓库围墙砌筑; 4、送出线路 (1) N57+1 基础开挖及垫层浇筑; (2) N57、N2CD 支模绑钢筋。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字):