



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—068

日期:2021年8月6日 多云 19/15℃

监理 工作 情况	1、C37 机位锚栓验收。 2、N06 机位基础验线。 3、C26 机位基础混凝土浇筑旁站, 589m ³ 早:6 时开盘一下午:17 时收盘结束。 4、升压站综合楼基础试块送立强搅拌站实验室检测。 5、参加集电线路设计交底会议。6、C12 基础钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (无); 2、风机基础 (1) C26 基础浇筑; (2) C37、C12 基础钢筋绑扎 (3) C10 锚栓安装验收; (4) C21、C35 机位基坑回填; (5) C52 机位箱变基础绑扎钢筋及支模板; (6) NO6 机位降水、开挖; 3、升压站 (1) 围墙墙体砌筑、仓库围墙砌筑; (2) 主变基础预埋件安装; (3) 事故油池模板安装; (4) 备变墙体砌筑; 4、送出线路 (1) N16、N17、N53、N55 基础开挖;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 