



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目
日期: 2021 年 8 月 7 日 晴 25/19℃

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—069

监理 工作 情况	1、C12 风机基础混凝土浇筑旁站, 完成方量 645m ³ , 早 6 点 30 开始下午 6 点 30 分结束。 2、N02 风机基础复合地基处理检查。 3、外线 N55 基塔基础钢筋验收。 4、C02 机位、升压站巡检。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (无) ; 2、风机基础 (1) C02 褥垫层施工; (2) C37、C10 机位基础钢筋绑扎; (3) C35 机位回填; (4) C52 机位箱变基础绑扎钢筋、支模板; (5) NO6 机位降水及开挖; (6) C12 机位基础浇注; (7) C21 箱变支模及验收浇筑; 3、升压站 (1) 围墙墙体砌筑; (2) 主变基础砼浇筑; (3) 事故油池砼浇筑; (4) 备变墙体砌筑; (5) 仓库梁柱砼浇筑; (6) 综合楼一层脚手架拆除; 4、送出线路 (1) N53、N55 支模绑钢筋; (2) N16、N17 开挖浇垫层。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字): 徐耀生