



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—070

日期: 2021 年 8 月 8 日 晴 20/19℃

监理 工作 情况	1、集电线路电缆沟巡检。 2、N06 机位基坑开挖巡检。 3、升压站巡检。 4、外线 N16、N53 基础钢筋验收。 5、C44 机位基础接地电阻检测。6、N12 机位箱变基础钢筋检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电 力工程有限公司 4、山东得胜电 力股份有限公司	1、道路及平台 (无) ; 2、风机基础 (1) C02 基础垫层施工; (2) C37 基础钢筋绑扎及支模; (3) C03 机位基础开挖; (4) C52、C34、C10 机位箱变基础绑扎钢筋、支 模板; (5) NO6 机位降水、开挖。 (6) 集电线路 3、4 回路定点、放线; 3、升压站 (1) 辅助用房基础回填; (2) 事故油池板墙顶板、主变、备变顶板、库房圈梁模板拆除; (3) 综合楼一层模板拆除; (4) 仓库基础事故油池回填; 4、送出线路 (1) N53、N16 支模绑钢筋及基础浇筑。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生