



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—071

日期:2021年8月9日 晴 23/19℃

监理 工作 情况	1、C37 机位基础混凝土浇筑旁站, 用时 8 小时, 共 656 方。 2、C10 机位基础钢筋模板验收。3、升压站辅助用房钢筋模板检查。 4、C02 机位基础锚栓验收。 5、外线 N16 基塔土方回填巡检、N17 基塔钢筋模板检查 2 个。 6、召开第十一次监理例会和第十次安全监理例会。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力 股份有限公司	1、道路及平台 (无) ; 2、风机基础 (1) C02 机位锚栓安装; (2) C37 机位基础浇筑; (3) C52、C34 机位箱变基础绑扎钢筋、支模板; (4) NO6 机位降水、开挖; (5) C10 机位模板安装; (6) 集电线路 3、4 回路定点、放线; 3、升压站 (1) 辅助用房地梁模板安装; (2) 事故油池基础回填; (3) 综合楼一层模板拆除; (4) 避雷针, 接地变基础模板安装; 4、送出线路 (1) N17、N57+1 基础浇筑浇筑; (2) N9、N9+1 基础垫层浇筑;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 徐耀生