



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPD BFD—ZHJL—B.28—072

日期:2021年8月10日 晴 24/20℃

监理 工作 情况	1、C10 机位基础砼浇筑旁站, 早上 6 点 30 分开始, 下午 1 点 20 分结束, 共浇筑 591m ³ 。 2、外线 N17 基塔钢筋模板检查、N57+1 基塔钢筋模板检查。 3、灌浆料见证送检。 4、升压站巡检。 5、C28 机位接地电阻复测。6、升压站钢筋取样。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电 力工程有限公司 4、山东得胜电力 股份有限公司	1、道路及平台 (无) ; 2、风机基础 (1) C52、C34 机位箱变基础绑扎钢筋、支模板; (2) NO6 机位降水、开挖; (3) C10 基础浇注; (4) C02 机位钢筋绑扎; 3、升压站 (1) 辅助用房地梁拆除基础回填; (2) SVG.FC 基础开槽; (3) 围墙砌筑; 4、送出线路 (1) N9、N9+1、N57+2 垫层浇筑; (2) N57+1, N17AD 腿基础浇筑。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):