



B. 28 监 理 日 志

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—073

日期: 2021 年 8 月 11 日 晴 24/20℃

监理 工作 情况	1、C34 机位箱变基础钢筋模板验收。 2、外线 N9 基塔基础钢筋模板验收。 3、升压站 35KV 配电室一层顶板试块、新到钢筋取样送检, 试块强度不够 45%。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (无); 2、风机基础 (1) C02 机位钢筋绑扎; (2) C28 机位基础回填; (3) C19 机位箱变回填; (4) C34 机位箱变基础浇筑混凝土; (5) C52、C30 机位箱变基础绑扎钢筋、支模板; (6) NO6 机位浇筑垫层; 3、升压站 (1) 仓库墙体砌筑; (2) SVG 及 FC 钢筋制作绑扎; (3) 综合楼脚手架清理外运; (4) 主变架构地脚螺栓焊接安装; 4、送出线路 (1) N57+2、N9 支模绑钢筋; (2) N58 垫层浇筑。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人: 孙晨晨		总监理工程师 (签字):