



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPD BFD—ZHJL—B.28—074

日期:2021年8月12日 多云 22/19℃

监理 工作 情况	1、升压站巡检。 2、C02 机位基础钢筋模板验收。 3、N06 机位锚栓验收。 4、外线 N9+1 基础钢筋模板验收。 5、C52 机位箱变基础钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电 力工程有限公司 4、山东得胜电 力股份有限公司	1、道路及平台 (1) C09 平台换填开挖及换填山皮石; (2) C09 进场道路修筑; 2、风机基础 (1) C02 机位钢筋绑扎及支模; (2) C28 基础回填; (3) C52 机位箱变基础绑扎钢筋、支模板; (4) NO6 机位锚栓安装; (5) C09 机位基础开挖; 3、升压站 (1) 仓库墙体砌筑; (2) 辅助用房脚手架搭设模板安装; (3) 综合楼脚手架清理外运; (4) 主变架构地脚螺栓焊接安装; (5) SVG 基础钢筋绑扎; (6) 升压站东南角回填土施工; 4、送出线路 (1) N9+1、N58 支模浇筑。
其他事项		无
本日现场监理人员		高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):