



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPD BFD—ZHJL—B.28—075

日期:2021年8月13日 多云 23/18℃

监理 工作 情况	1、C02 机位基础砼浇筑旁站,共浇筑 585m ³ 早:6 时开盘一下午 13 时收盘结束。 2、C28、C11、C37 机位接地电阻检测。 3、参加集电线路技术交底会议。 4、外线 N60、N61 基塔基础钢筋模板验收。 5、升压站辅助用房梁板钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) C09 进场道路修筑; 2、风机基础
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	(1) C02 机位基础浇筑; (2) N12 机位基础回填; (3) C09 机位基础开挖; (4) C52 机位箱变基础浇筑混凝土; (5) NO6 机位风机基础钢筋绑扎; (6) L15 机位放线;
	3、承德中恒电力工程有限公司	3、升压站 (1) 仓库墙体砌筑; (2) 辅助用房梁板钢筋绑扎; (3) 升压站东南角土方回填; (4) 主变架构地脚螺栓焊接安装模板安装;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N49、N60 支模浇筑。
其他事项	无	
本日现场监理人员	高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨	
记录人:孙晨晨	总监理工程师(签字): 	