



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPD BFD—ZHJL—B.28—076

日期:2021 年 8 月 14 日 多云 22/18℃

监理 工作 情况	1、升压站 35KV 配电室试块、综合楼二层试块、防水卷材送检。 2、C29 机位箱变基础钢筋模板验收。 3、外线 N59 基塔基础钢筋模板验收。 4、N09 机位基础验槽。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) C09 进场道路修筑; 2、风机基础 (1) C03 褥垫层施工; (2) C29 箱变基础浇筑; (3) C29 机位基础回填; (4) C45 机位箱变基础回填; (5) N06 机位风机基础钢筋绑扎; (6) L15 机位条件具备后放线; (7) C09 机位开挖;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 35KV 配电室脚手架拆除; (2) 辅助用房梁板柱砼浇筑; (3) 升压站综合楼土方回填; (4) SVG 及 FC 模板安装;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N59 支模浇筑; (2) N32、N33 基础开挖; (3) N32、N33 垫层浇筑。
	4、山东得胜电力股份有限公司	
其他事项		无
本日现场监理人员		高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):