



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—079

日期:2021年8月17日 晴 24/19℃

监理 工作 情况	1、升压站巡检。 2、N04 机位平台巡检。 3、C10、N06 机位接地电阻测试。 4、二标段、三标段钢筋、试块及灌浆料送检,外线试块送检。 5、集电线路 C28 到 N12 机位中细沙进场验收。 6、C09 机位锚栓验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力 股份有限公司	1、道路及平台 (1) N04 主进场路修筑; 2、风机基础 (1) C01 机位基础开挖; (2) C29、C30、C52、C11 机位基础回填; (3) N06 机位风机基础接地焊接; (4) C09 机位锚栓安装; 3、升压站 (1) 35KV 配电室脚手架清理; (2) 仓库屋面女儿墙模板安装; (3) 升压站场内土方回填; (4) SVG 及 FC 模板安装; (5) 升压站围墙砌筑; 4、送出线路 (1) N34+1 基础浇筑; (2) N35、N32 基础开挖; 5、集电线路 (1) C26 至 C27 电缆沟开挖。
其他事项		无
本日现场监理人员		高东星、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):