



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPDBFD—ZHJL—B.28—081

日期: 2021 年 8 月 19 日 中雨 22/15℃

监理 工作 情况	1、升压站巡检。 2、参加风机安装安全技术交底会议。 3、集电线路电缆附件开箱验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) N04 主进场路修筑; (2) N04 机位平台平整; 2、风机基础 (1) C03 钢筋绑扎; (2) C30、C10、L08 机位回填; (3) C51 机位开挖; (4) C09 机位钢筋绑扎;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	3、升压站 (1) 35KV 配电室外脚手架清理外运; (2) 仓库屋面女儿墙模板安装; (3) 升压站场内土方回填; (4) SVG 及 FC 模板安装加固验收; (5) 升压站围墙砌筑; (6) 综合楼一层墙体砌筑;
	3、承德中恒电力工程有限公司	4、送出线路 (1) N35、N65 基础浇筑垫层; (2) N64 混凝土浇筑;
	4、山东得胜电力股份有限公司	5、集电线路 (1) C26 至 C27 电缆沟开挖剩余部分; (2) C29 至 C30 剩余部分开挖; (3) 箱变卸车。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):