



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPD BFD—ZHJL—B.28—083

日期:2021年8月21日 晴 25/17℃

监理 工作 情况	1、N09、L08、N12、L15、N06、C51、C52、C45、C44、C34、C35、升压站、C09、C10、C01、C21、C20、C11、平台及进场道路测量后巡检; 2、C03至C10道路换填复测后巡检; 3、开箱验货检查见证; 4、L15土方开挖检查; 5、C28机位机舱到场检查、C30机位轮毂到场检查、N12机位塔筒到场卸车检查; 6、升压站室内设备基础支模检查、主变基础打垫层检查; 7、C29至C30机位集电线路电缆沟铺沙检查 8、C09机位基础钢筋模板验收 9、外线 N66 基塔基础钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 道路维护及反修; 2、风机基础 (1) C03、C09 机位钢筋绑扎; (2) C51、L15 基础开挖; (3) C45、C35、C34 基础灌浆; 3、升压站 (1) 升压站综合楼一层地坪垫层砼浇筑; (2) 升压站 GIS 基础垫层砼浇筑; (3) 升压站综合楼二层墙压筋预埋; (4) SVG 及 FC 模板安装倒角条安装; (5) 升压站围墙砌筑; 4、送出线路 (1) N35 基础浇筑; (2) N66 支模绑钢筋; (3) N36、N69 垫层浇筑; 5、集电线路 (1) N09 至 C30 电缆沟清理及铺沙。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):