



B. 28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—084

日期: 2021 年 8 月 22 日 多云 24/17℃

监理 工作 情况	1、C21 机位基础二次灌浆检查。 2、外线 N69 基塔基础钢筋模板验收。 3、升压站一层二层打眼植柱钢筋巡检、35KV 地面放验线、围墙砌筑检查。 4、L08 机位箱变基础钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司 3、承德中恒电力工程有限公司 4、山东得胜电力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 道路维护及反修; 2、风机基础 (1) C03 钢筋绑扎完成; (2) C51、L15 基础开挖; (3) C21 基础二次灌浆; 3、升压站 (1) 35KV 配电室电缆沟钢筋绑扎; (2) 接地变基础砖砌筑; (3) 综合楼二层墙压筋预埋; (4) SVG 及 FC 基础砼浇筑; 4、送出线路 (1) N65、N38 基础开挖; (2) N69 支模绑钢筋; (3) N36、N37、N70 垫层浇筑; 5、集电线路 (1) C29 至 C30 电缆沟清理及铺沙。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):