



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号:GYPD BFD—ZHJL—B.28—085

日期:2021年8月23日 多云 25/18℃

监理 工作 情况	1、C09 砼浇筑旁站,早6点30分开始,下午2点结束,共浇筑655m ³ 。 2、C11 机位基础二次灌浆检查。3、C12 机位箱变基础钢筋模板验收。 4、外线 N36、N37、N70 基塔基础钢筋模板验收。 5、升压站 FC 基础浇筑检查。6、召开第十三次监理例会和第十二次安全监理例会。 7、C03 机位基础钢筋模板验收。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司	1、道路及平台 (1) 道路维护及反修; 2、风机基础 (1) L15 基坑开挖; (2) C03 基础模板支设;
	2、涿州市金铃建筑安装工程有限公司	(3) N09、C11 基础二次灌浆施工; (4) C09 基础浇注; (5) C12 箱变基础浇注; 3、升压站 (1) SVG 及 FC 基础砼浇筑; (2) 接地变基础砖砌筑;
	3、承德中恒电力工程有限公司	(3) 综合楼二层构造柱钢筋预埋; (4) GIS 基础钢筋绑扎模板安装;
	4、山东得胜电力股份有限公司	4、送出线路 (1) N36、N37 基础浇筑; (2) N70 支模绑钢筋; 5、集电线路 (1) 无;
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字):