



B.28 监 理 日 志

工程名称:沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD—ZHJL—B.28—086

日期: 2021 年 8 月 24 日 多云 23/15℃

监理 工作 情况	1、C11 机位二次灌浆检查。2、集电线路 C2、D2、F2、E2 四缆同沟电缆沟开挖检查。3、C02 机位接地电阻验收。4、C19、C45 机位二次灌浆检查。5、C28 机舱卸车检查。6、N04 机位桩点验收。7、C03 机位基础钢筋复检。8、C28 附件、N12 机舱、C29 塔筒卸车检查。9、集电线路电缆铺设检查。	
施工 情况	施工单位	施工内容及进度
	1、山东电力建设第三工程有限公司 2、涿州市金铃建筑安装工程有 限公司 3、承德中恒电 力工程有限公司 4、山东得胜电 力股份有限公司	1、道路及平台 (1) 道路维护及反修; 2、风机基础 (1) C03 机位基础浇筑; (2) N09、C12、C19、C45 基础二次灌浆; (3) L15 基坑开挖 3、升压站 (1) SVG 及 FC 基础砼浇筑; (2) 35KV 配电室电缆沟钢筋绑扎; (3) 接地变基础砖砌筑; (4) GIS 基础底板砼浇筑; 4、送出线路 (1) N65 支模绑钢筋; (2) N38 垫层浇筑; 5、集电线路 (1) C2 (D2、E2、F2) 四缆同沟部分, 电缆沟开挖、敷设、回填; (2) C57、C58 电缆敷设回填。
其他事项		无
本日现场监理人员		徐耀生、朱卫俊、姬世军、孙晨晨
记录人:孙晨晨		总监理工程师(签字): 